

**சென்னை குடிநீர் வாரியத்தால் சென்னை நதிகள் சீரமைப்பு திட்டத்தின் கீழ்
மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகள் பற்றிய அறிக்கை.**

சென்னை நதிகள் சீரமைப்பு திட்டத்தின் கீழ் அடையாறு ஆற்றில் நேரடியாக கலக்கும் கழிவுநீரை இடைமறித்து மாற்று வழிகளை அமைத்தல் மற்றும் முன்மாதிரி கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அமைத்து கழிவுநீர் சுத்திகரித்தல் ஆகிய பணிகள் சென்னை குடிநீர் வாரியத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

சென்னை குடிநீர் வாரியமானது அடையாறு ஆற்றில் கழிவுநீர் நேரடியாக கலப்பதை தடுக்கும் பொருட்டு 7 இடங்களில் இடைமறித்தல் மற்றும் திசைதிருப்பும் பணிகள் மற்றும் 3 இடங்களில் முன்மாதிரி கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அமைக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

சிப்பம்-1 அடையார் மற்றும் கோட்டூர்புரம் -சீரமைப்புபணிகள்

- இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சிப்பம் 1ல், அடையாறு மற்றும் கோட்டூர்புரம்பகுதியில் அடையாறு ஆற்றின் வலது கரைப்பகுதியில் நேரடியாக கலக்கும் கழிவுநீரை இடைமறித்து மாற்று வழிகளை அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
- சிப்பம் 1ல் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் முக்கியபணிகளின் விவரம்
 - (1) கழிவுநீர் குழாய் அமைத்தல் - 1.396 கி.மீ.
 - (2) இயந்திரநுழைவுவாயில் அமைத்தல் - 51
 - (3) விசைக்குழாய் அமைத்தல் - 0.85 கி.மீ.
 - (4) கழிவுநீரிறைக்கும் நிலையங்கள் அமைத்தல் - 1
- ஒப்பந்த விவரங்கள்:

இத்திட்டப்பணிக்கான பணிஆணை M/s.Nagarajan Construction Company Pvt.Ltd

நிறுவனத்திற்கு ரூ.11.28 கோடி ஒப்பந்த மதிப்பில் 18 மாத ஒப்பந்தகாலத்துடன் 06.03.2019 அன்று வழங்கப்பட்டது. இத்திட்டப்பணிகள் 25.09.2019 அன்று தொடங்கப்பட்டது. தற்போது அனைத்து பணிகளும் முடிக்கப்பட்டு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களால் 22.11.2022-ல் மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்கப்பட்டது.

சிப்பம் -3 நந்தனம் விரிவாக்கம், டர்ன் புல்ஸ் ரோடு-சீரமைப்பு பணிகள் மற்றும் ராதாகிருஷ்ணபுரம் குடிசை பகுதிக்கான கழிவுநீர் திட்டப்பணிகள்

- இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சிப்பம் 3ல், நந்தனம் விரிவாக்கம், டர்ன் புல்ஸ் ரோடு-சீரமைப்பு பணிகள் மற்றும் ராதாகிருஷ்ணபுரம் குடிசை பகுதிக்கான கழிவுநீர் திட்டப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
- சிப்பம் 3 ல் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் முக்கியபணிகளின் விவரம்
 - (1)கழிவுநீர் குழாய் அமைத்தல்- 0.579 கி.மீ.
 - (2)இயந்திர நுழைவு வாயில் அமைத்தல் - 29
 - (3) விசைக்குழாய் அமைத்தல் - 1.032 கி.மீ.
 - (4)கழிவு நீரிறைக்கும் நிலையங்கள் அமைத்தல்-1
- ஒப்பந்த விவரங்கள்:

இத்திட்டப்பணிக்கான பணிஆணை M/s Thiru. K.Mahendran Consortium with M/s Classic Engineering Enterprises நிறுவனத்திற்கு ரூ.3.01 கோடி ஒப்பந்த மதிப்பில் 18 மாத ஒப்பந்தகாலத்துடன் 13.08.2019 அன்று வழங்கப்பட்டது. இத்திட்டப்பணிகள் 25.09.2019 அன்று தொடங்கப்பட்டது. தற்போது அனைத்து பணிகளும் முடிக்கப்பட்டு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களால் 22.11.2022-ல் மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்கப்பட்டது.

சிப்பம் -4மாம்பலம் கால்வாய்சீரமைப்பணிகள்

- இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சிப்பம் 4ல், மாம்பலம் கால்வாய் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
- சிப்பம் 4 ல் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் முக்கியபணிகளின் விவரம்
 - (1) கழிவுநீர் சேகரிக்கும் தொட்டி-1
 - (2) சமன்பாடு தொட்டி - 1
- ஒப்பந்த விவரங்கள்:

இத்திட்டப்பணிக்கான பணிஆணை M/s.Vedas Infratech Consultant Pvt.Ltd நிறுவனத்திற்கு ரூ. 4.32 கோடி ஒப்பந்த மதிப்பில் 18 மாத ஒப்பந்தகாலத்துடன் 11.06.2019 அன்று

வழங்கப்பட்டது. இத்திட்டப்பணிகள் 25.01.2021 அன்று தொடங்கப்பட்டது. தற்போது அனைத்து பணிகளும் முடிக்கப்பட்டு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களால் 22.11.2022-ல் மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்கப்பட்டது.

சிப்பம்-5,கிண்டி மற்றும் ஈக்காட்டுதாங்கல் - இடைமறித்தல் மற்றும் மாற்று வழிகள் அமைத்தல்

- இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சிப்பம் 5ல், கிண்டி மற்றும் ஈக்காட்டுதாங்கல் பகுதியில் அடையாறு ஆற்றில் நேரடியாக கலக்கும் கழிவுநீரை இடைமறித்து மாற்று வழிகளை அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
- சிப்பம் 5 ல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முக்கிய பணிகளின் விவரம்
 - (1) கழிவுநீர் குழாய் அமைத்தல்- 3182 கி.மீ.
 - (2) இயந்திரநுழைவுவாயில் அமைத்தல்-102
 - (3) விசைக்குழாய் அமைத்தல் - 1900 மீ (960 + 940 மீ).
 - (4) கழிவுநீரிறைக்கும் நிலையங்கள் அமைத்தல் -2
- ஒப்பந்த விவரங்கள்:

இப்பணி திரு. G.Shringarayan நிறுவனத்திற்கு ரூ.14.3 கோடி ஒப்பந்த மதிப்பில் 18

மாத ஒப்பந்தகாலத்துடன் 28.02.2019 அன்று வழங்கப்பட்டது. இத்திட்டப்பணிகள் 25-09-2019 அன்று துவக்கப்பட்டு பணிகள் அனைத்தும் முடிவுற்றது. இப்பணியின் மூலம் அடையாறு ஆற்றில் 9 இடங்களில் கழிவு நீர் கலப்பது தடுக்கப்பட்டது. தற்போது அனைத்து பணிகளும் முடிக்கப்பட்டு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களால் 22.11.2022-ல் மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்கப்பட்டது.

சிப்பம்-6 சாமியார் தோட்டம் - ஜாபர்கான் பேட்டை மற்றும் எம்.ஜி.ஆர் வடிகால் சீரமைப்பணிகள்

- இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சிப்பம் 6ல், சாமியார் தோட்டம் மற்றும் ஜாபர்கான் பேட்டை பகுதியில் அடையாறில் நேரடியாக கலக்கும் கழிவுநீரை இடைமறித்து மாற்று வழிகளை அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
- சிப்பம் 6 ல் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் முக்கியபணிகளின் விவரம்

- (1) கழிவுநீர்க்குழாய் அமைத்தல் - 160.மீ.
- (2) இயந்திர நுழைவுவாயில் அமைத்தல் - 9
- (3) விசைக்குழாய் அமைத்தல் - 780.மீ.
- (4) கழிவுநீரிறைக்கும் நிலையங்கள் அமைத்தல் - 2

- ஒப்பந்த விவரங்கள்:

இத்திட்டப்பணிக்கான பணி ஆணை M/s.Nagarajan Construction Company Pvt.Ltd

நிறுவனத்திற்கு ரூ.10.624 கோடி ஒப்பந்த மதிப்பில் 18 மாத ஒப்பந்தகாலத்துடன் 10.07.2019 அன்று வழங்கப்பட்டது. இத்திட்டப்பணிகள் 05-02-2020 அன்று தொடங்கப்பட்டது. தற்போது அனைத்து பணிகளும் முடிக்கப்பட்டு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களால் 22.11.2022-ல் மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்கப்பட்டது.

சிப்பம் -7 - நந்தம்பாக்கம் பகுதியில் - இடைமறித்தல் மற்றும் மாற்று வழிகள் அமைத்தல்

- இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சிப்பம் 7 ல், நந்தம்பாக்கம் பகுதியில் அடையாறில் நேரடியாக கலக்கும் கழிவுநீரை இடைமறித்து மாற்று வழிகளை அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
- சிப்பம் 7 ல் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் முக்கிய பணிகளின் விவரம்
 - (1) கழிவுநீர்க்குழாய் அமைத்தல் - 1200 கி.மீ.
 - (2) கழிவுநீரிறைக்கும் கிணறு அமைத்தல் - 2

- ஒப்பந்த விவரங்கள்:

இத்திட்டப்பணிக்கான பணி ஆணை திரு. ஆர். ராதாகிருஷ்ணன் நிறுவனத்திற்கு ரூ.2.57 கோடி ஒப்பந்த மதிப்பில் 15 மாத ஒப்பந்தகாலத்துடன் 03.03.2022 அன்று வழங்கப்பட்டது. இத்திட்டப்பணிகள் 01.04.2022 அன்று தொடங்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

- திட்டமுன்னேற்றநிலை (%):

1. பணிகள் முடிவடைந்துள்ள விழுக்காடு - 91%
2. பணிக்கான செலவீட்டுதொகை (விழுக்காடு) - 35.65%
3. பணி முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள நாள் - 30.06.2023

சிப்பம் -8 மாற்று முறை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம்(2X 0.3MLD)அமைத்தல் - அடையார் -கோட்டூர்புரம்

- இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சிப்பம் 8 ல், அடையார் -கோட்டூர்புரம் பகுதியில் 2X 0.3MLD மாற்றுமுறை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது .

- சிப்பம் 8 ல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முக்கிய பணிகளின் விவரம்

(1) 2X 0.3MLD மாற்று முறை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் - 1

- ஒப்பந்த விவரங்கள்:

இத்திட்டப்பணிக்கான பணிஆணை M/s.Ensys Technologies (I) Pvt.Ltd நிறுவனத்திற்கு

ரூ.3.97 கோடி ஒப்பந்த மதிப்பில் 18 மாத ஒப்பந்தகாலத்துடன் 19.10.2020 அன்று வழங்கப்பட்டது.

இத்திட்டப்பணிகள் 10.12.2020 அன்று தொடங்கப்பட்டது. தற்போது அனைத்து பணிகளும்

முடிக்கப்பட்டு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களால் 22.11.2022-ல் மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு

திறந்து வைக்கப்பட்டது.

சிப்பம் -10 -10X0.4MLDமாற்றுமுறை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம்- மாம்பலம் கால்வாய்

- இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சிப்பம் 10 ல், மாம்பலம் கால்வாய் பகுதியில் 10X0.4MLD மாற்றுமுறை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது .

- சிப்பம் 10 ல் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் முக்கியபணிகளின் விவரம்

(1) 10X0.4MLD மாற்று முறை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் - 1

- ஒப்பந்த விவரங்கள்:

இத்திட்டப்பணிக்கான பணிஆணை M/s.Ensys Technologies (I) Pvt.Ltd நிறுவனத்திற்கு

ரூ.12.62 கோடி ஒப்பந்த மதிப்பில் 18 மாத ஒப்பந்தகாலத்துடன் 07.02.2020 அன்று வழங்கப்பட்டது.

இத்திட்டப்பணிகள் 05.11.2020 அன்று தொடங்கப்பட்டது. தற்போது அனைத்து பணிகளும்

முடிக்கப்பட்டு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களால் 22.11.2022-ல் மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு

திறந்து வைக்கப்பட்டது.

சிப்பம் -11- எம். ஜி. ஆர் நகர் கால்வாய்பகுதி- இடைமறித்தல் மற்றும் மாற்று வழிகள் அமைத்தல்

- இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சிப்பம் 11 ல், எம். ஜி. ஆர் நகர் கால்வாய்பகுதியில் அடையாளில் நேரடியாக கலக்கும் கழிவுநீரை இடைமறித்து மாற்று வழிகளை அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
- சிப்பம் 11 ல் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் முக்கியபணிகளின் விவரம்
(1) கழிவுநீர் குழாய் அமைத்தல் - 1.270 கி.மீ.
(2) கழிவுநீரிறைக்கும் கிணறு அமைத்தல் - 1
- ஒப்பந்த விவரங்கள்:
இத்திட்டப்பணிக்கான பணிஆணை M/s. ThirumalaiEnterprises நிறுவனத்திற்கு ரூ.1.35 கோடி ஒப்பந்த மதிப்பில் 18 மாத ஒப்பந்தகாலத்துடன் 09.09.2021 அன்று வழங்கப்பட்டது. இத்திட்டப்பணிகள் 27.01.2022 அன்று தொடங்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்றுவருகிறது.
- திட்டமுன்னேற்றநிலை (%):
1. பணிகள் முடிவடைந்துள்ள விழுக்காடு - 93 %
2. பணிக்கான செலவீட்டுதொகை (விழுக்காடு) - 60.46%
3. பணி முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள நாள் - 26.07.2023

சிப்பம் -15 மாற்று முறை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (2X 0.4MLD) அமைத்தல் - குன்றத்தூர்

- இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சிப்பம் 15 ல், குன்றத்தூர் பகுதியில் 2X 0.4MLD மாற்றுமுறை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது .
- சிப்பம் 15 ல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முக்கிய பணிகளின் விவரம்
(2) 2X 0.4MLD மாற்று முறை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் - 1
- ஒப்பந்த விவரங்கள்:
இத்திட்டப்பணிக்கான பணிஆணை திருவாளர் Ensys Technologies (I) Pvt.Ltd மற்றும் Th. E. Saravanan. நிறுவனத்திற்கு ரூ.7.61 கோடி ஒப்பந்த மதிப்பில் 18 மாத ஒப்பந்தகாலத்துடன்

29.03.2022 அன்று வழங்கப்பட்டது. இத்திட்டப்பணிகள் 01.09.2022 அன்று தொடங்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்றுவருகிறது.

• திட்டமுன்னேற்றநிலை (%):

1. பணிகள் முடிவடைந்துள்ள விழுக்காடு- 15%

2. பணிக்கான செலவீட்டு தொகை(விழுக்காடு)- 0.05 %

3. பணி முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள நாள்- 01.03.2024

சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள
CHN_Metro_Water  CMWSSB  chennaietrowater  <https://cmwssb.tn.gov.in> 