

பள்ளிக்கரண குடிநீர் வழங்கல் திட்டம்

➤ பள்ளிக்கரண குடிநீர் திட்டம், ரூ. 61.88 கோடி மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

➤ குடிநீர் அபிவிருத்தித் திட்டம் கீழ்க்கண்ட முக்கிய பணிகளைக் கொண்டுள்ளது.

1) 92.20 கி.மீ நீளத்திற்கு 100 மி.மீ முதல் 600 மி.மீ. வரை விட்டமுள்ள பகிர்மான குழாய்கள் பதிக்கும் பணிகள்.

2) 1.7 கி.மீ நீளத்திற்கு உந்து குழாய்கள் பதிக்கப்படும் பணிகள்.

3) 4805 வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கும் பணிகள்

4) 2 இடங்களில் மேல்நிலை தொட்டிகள் கட்டும் பணிகள்:

1. ஜ.ஜ.டி காலனி - 20 இலட்சம் லிட்டர்

2. நாராயணபுரம் - 9.9 இலட்சம் லிட்டர்

(2 எண்ணிக்கை)

5) 2 இடங்களில் கீழ்நிலை தொட்டிகள் கட்டும் பணிகள்.

1. அம்பேத்கார் நகர் - 1 இலட்சம் லிட்டர்

2. ஜ.ஜ.டி காலனி - 5 இலட்சம் லிட்டர்

➤ ஒப்பந்தத்தின் விவரங்கள் :

இத்திட்டத்திற்கான ஒப்பந்த பணிகள் ரூ.4418.00 இலட்சத்திற்கு 24 மாதத்தில் பணி முடிக்க M/s. Sriram EPC Ltd. 07.09.2016 அன்று ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. இப்பணி 19.09.2016 அன்று தொடங்கப்பட்டது. பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

➤ பணிகளின் தற்போதைய நிலை:





1. தற்போது 100 விழுக்காடு பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன.

2. இதுவரை ரூ.3979.92 இலட்சம் நிதி செலவிடப்பட்டுள்ளது.

3. இத்திட்டப் பணிகள் அனைத்தும் முடிக்கப்பட்டு தற்போது இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

4. இத்திட்டத்தால் பள்ளிக்கரண பகுதியில் தேவையான 9.84 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் நெமிலியில் அமைந்துள்ள கடல் நிரை குடிநீராக்கும் நிலையத்தின் மூலம்

பெறப்பட்டு விநியோகிக்கப்படும். இதன்மூலம் சுமார் 63,500 மக்கள் பயன் பெறுவார்கள்.

சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள 
CHN_Metro_Water  CMWSSB  chennaietrowater  <https://cmwssb.tn.gov.in>