

## வளசரவாக்கம் குடிநீர் வழங்கல் மேம்பாட்டு திட்டம்

- வளசரவாக்கம் பகுதிக்கு குடிநீர் வழங்கல் மேம்பாட்டு திட்டப் பணிகள் ரூபாய் 69.64 கோடி மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு தற்போது பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
- குடிநீர் வழங்கல் மேம்பாட்டு திட்டம் கீழ்க்கண்ட முக்கிய பணிகளைக் கொண்டுள்ளது.
  - 1) சுமார் 72.41 கி.மீ. நீளத்திற்கு 100 மி.மீ முதல் 450 மி.மீ. வரை விட்டமுள்ள பகிர்மான குழாய்கள் பதிக்கும் பணிகள்.
  - 2) 2.20 கி.மீ. நீளத்திற்கு உந்து குழாய்கள் பதிக்கப்படும் பணிகள்.
  - 3) 7600 வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கும் பணிகள்
  - 4) மெஜஸ்டிக் காலனியில் 8.0 இலட்சம் லிட்டர் கீழ்நிலை தொட்டி மற்றும் 19.0 இலட்சம் லிட்டர் மேல்நிலை தொட்டி கட்டும் பணிகள்.
  - 5) ராமகிருஷ்ணா நகரில் 29.00 இலட்சம் லிட்டர் மேல்நிலை தொட்டிகள் கட்டும் பணிகள்.
- ஒப்பந்தத்தின் விவரங்கள் :

ஒப்பந்த பணிகள் ரூ.48.31 கோடிக்கு 18 மாதத்தில் பணி முடிக்க M/s. KEYEM Engineering Enterprises. 05.03.2019 அன்று ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. இப்பணி 20.05.2019 அன்று தொடங்கப்பட்டு, 31.03.2022 அன்று முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பணி முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள நாள் 30.09.2022
- பணியின் தற்போதைய நிலை :
  - 1) தற்போது 72 விழுக்காடு பணிகள் முடிவடைந்துள்ளது.
  - 2) இது வரை இத்திட்டத்திற்கு ரூ.51.88 கோடி நிதி செலவிடப்பட்டுள்ளது.
  - 3) இத்திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 70,000 மக்கள் பயன் பெறுவார்கள்.