

பெருங்குடி பாதாள சாக்கடை திட்டம்

➤ பெருங்குடி பாதாள சாக்கடை திட்டம், ரூ.20.72 கோடி மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

➤ இந்த பாதாள சாக்கடை திட்டமானது கீழ்க்கண்ட கட்டமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது:

1. கழிவு நீர் சேகரிப்பு அமைப்பு : 41.80 கி.மீ
2. கழிவு நீர் உந்து குழாய் : 1.34 கி.மீ
3. ஆள் நுழைவாயில்கள் : 1497
4. வீடுகளுக்கு கழிவு நீர் இணைப்பு : 4500
5. கழிவு நீரேற்று நிலையம் : 3 (ராஜீவ் நகர் மாட்டு தொட்டி, சீவரம் இடுகாடு மற்றும் பள்ளிக்கூட சாலை)
6. உந்து நிலையம் : 1 (கார்ப்பரேசன் சாலை)

➤ ஒப்பந்தத்தின் விவரங்கள் :

இத்திட்டத்திற்கான ஒப்பந்த பணிகள் ரூ.21.95 கோடி இலட்சத்திற்கு 24 மாதத்தில் பணி முடிக்க M/s APR Projects Pvt. Ltd., என்ற நிறுவனத்திற்கு 20.09.2010 அன்று கொடுக்கப்பட்டது. இப்பணி 24.11.2010 அன்று தொடங்கப்பட்டு 23.11.2012 அன்று முடிக்க உத்தேசிக்கப்பட்டது. ஒப்பந்த காலம் நீடிக்கப்பட்டு பணிகள் தொடர்ந்து நடை பெற்று வருகிறது.

➤ பணிகளின் தற்போதைய நிலை:

1. தற்போது 95 விழுக்காடு பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன.
2. இதுவரை இத்திட்டத்திற்கு ரூ.19.86 கோடி இலட்சம் நிதி செலவிடப்பட்டுள்ளது.
3. இத்திட்டப் பணிகள் அனைத்தும் 30.06.2022 க்குள் முடிக்கப்படும்.
4. இத்திட்டம் நிறைவேறியவுடன் பெருங்குடி பகுதியில் சுமார் 70,400 மக்கள் பயன் பெறுவார்கள்.

சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள

CHN_Metro_Water  CMWSSB  chennaietrowater  <https://cmwssb.tn.gov.in> 